

BRASIL
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM III
Contrato de Empréstimo: 2676/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES

Atualizado em: 07.08.17
 Atualização nº: 15
 Atualizado por: UGPE

1US\$ = R\$3,10 Dólar Estimado

1	OBRAS															
	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
							Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
1.4	UGPE	UGPE: Obras de recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé São Raimundo, margens esquerda e direita e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na sub bacia do Igarapé.	CT-00004/2012-UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários)	Licitação Pública Internacional (LPI)	1	7378/2012-UGPE	139.338,57	75,67	24,33	2.1	Ex-Ante	07/12/11	29/06/12		BRA-6427	Contrato em Execução
1.6	UGPE	Obras complementares do PROSAMIM III correspondentes a tratamento de áreas remanescentes destinadas a praças, complementação do estacionamento do Parque Rio Negro e implantação de novos parques		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		0,00	5,00	95,00	2.1	Ex-Ante	ago-16	nov-16			Processo Cancelado
1.7	UGPE	Obras de recuperação dos passivos identificados na infraestrutura das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II	CT-021/2017-UGPE-CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Licitação Pública Nacional (LPN)	1		517,89	100,00	0,00	2.1	Ex-Ante	01/06/17	18/07/17			Contrato em Execução
1.8	UGPE	Obras de recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus e galeria e no trecho entre Leonardo Malcher e Rua Parintins		Sistema Nacional (SN)	1		0,00	0,00	100,00	2.1	Sistema Nacional (SN)	ago-17	out-17	Concorrência Pública Nacional		Processo Cancelado
1.9	UGPE	Obra complementar - Igarapé do Quarenta - Trecho: Entre Av. Silves e Maués		Licitação Pública Internacional (LPI)	1		26.285,93	54,15	45,85	2.1	Ex-Ante	ago-17	dez-17			Previsto
1.11	UGPE	Passivo PROSAMIM I - (Parques Urbanos)		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		0,00	56,25	43,75	2.1	Ex-Ante	ago/17	nov/17			Processo Cancelado
1.12	UGPE	Passivo PROSAMIM II - (Parques Urbanos)		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		0,00	100,00	0,00	2.1	Ex-Ante	ago/17	nov/17			Processo Cancelado
1.13	UGPE	Obras emergenciais no Igarapé do 40	CT-00005/2017-UGPE REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários)	Contratação Direta (CD)	1	3120.002021.2016	1.630,84	80,51	19,49	2.1	Ex-Post	30/12/16	10/02/17			Contrato em Execução
1.14	UGPE	Obras adicionais - Igarapé do Quarenta - Trecho: Silves e Seduc e Igarapé das Nações		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		7.800,53	70,00	30,00	2.1	Ex-Ante	dez/17	mar/18			Previsto
1.15	UGPE	Obra de melhorias tecnológicas para transformar a Estação de Pré Condicionamento do Educandos em Estação de Tratamento de Esgoto do Educandos		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		12.903,23	100,00	0,00	2.1	Ex-Ante	dez/17	mar/18			Previsto

2 BENS																
Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*		Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status	
						Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato				
2.1	UGPE	UGPE: Bens (Maquinas, Aparelhos, Equipamentos, Mobiliários e Softwares) para UGPE. UGPE: Microcomputadores para sede e Escritórios locais (Elos)	NE - 312-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA NE - 317-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA	Sistema Nacional (SN)	1	8554/12 8789/12	52,80	0,00	100,00	1.1	Sistema Nacional	15/12/2010 27/08/2012	16/10/2012 13/12/2012	Pregão Eletrônico	CBR-2044	Contrato Concluído
2.4	UGPE	Aquisição de Arquivos Deslizantes para UGPE	CT-00011/2014-UGPI-TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA	Sistema Nacional (SN)	1	11906/14	100,32	100,00	0,00	1.1	Sistema Nacional	21/07/14	18/11/14	Ata de Registro de Preço	BRB 2677	Contrato Concluído
2.6	UGPE	UGPE: Locação de 03 Veículos de Passeio	CT-00010/2014-UGPI-RECHE GALDEANO & CIA LTDA-EPP (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários)	Sistema Nacional (SN)	1	12183/14	52,39	100,00	0,00	1.1	Sistema Nacional	20/08/14	04/11/14	Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço	BRB 2572	Contrato em Execução
2.9	UGPE	Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas)	CT-00012/2014-UGPI-HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME (home office)+(Sedute) CT-00013/2014-UGPI-SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP	Sistema Nacional (SN)	1	12246/2014 12118/2014	258,07	100,00	0,00	1.1	Sistema Nacional	27/08/14	02/12/14	Ata de Registro de Preço	BRB 2678 BRB 2679	Contrato Concluído
2.10	UGPE	Aquisição de Equipamentos de Informática	NE-00236/2014-UGPI-VJ INFORMÁTICA LTDA - EPP	Sistema Nacional (SN)	1	11952/14	18,28	100,00	0,00	1.1	Sistema Nacional	27/08/14	19/09/14	Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço	CBR 3672/14	Contrato Concluído
2.11	UGPE	Equipamentos energéticos no break para suporte do servidor	NE-00320/2014-UGPI-GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.	Sistema Nacional (SN)	1	12544 e 12545/2014	6,68	100,00	0,00	1.1	Sistema Nacional	02/12/14	09/12/14	Ata de Registro de Preço	CBR 516/15	Contrato Concluído
2.15	UGPE	Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas)	NE-00309/2016-UGPE-CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Comparação de Preços (CP)	1	3120.00916.2016	66,76	100,00	0,00	1.1	Ex-Post	23/06/16	15/07/16		BRB3394	Contrato Concluído
2.16	UGPE	UGPE: Aquisição de Equipamentos de Informática	NE-00056/2016-UGPE-INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA	Comparação de Preços (CP)	1	3120.14297.2015	51,52	100,00	0,00	1.1	Ex-Post	17/12/15	16/02/16		CBR-747/2016	Contrato Concluído
2.17	UGPE	UGPE: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado	NE-00052/2016-UGPE-A DOS S ANDRADE-EPP	Comparação de Preços (CP)	1	3120.14298/2015	27,48	100,00	0,00	1.1	Ex-Post	15/12/15	01/02/16		CBR-746/2016	Contrato Concluído

3 SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA																
	Unidade Executora*	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
							Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato			
3.7	UGPE	UGPE/PSSA: Produção de material gráfico para o projeto de Sustentabilidade Social e Plano de Comunicação do Programa: folders; cartilhas; cartazes; panfletos; faixas; revistas; manuais; certificados; pastas; sacolas; e outros	CT-00002/2015-UGPE-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários)	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	10581/14	253,32	100,00	0,00	2.2	Ex-Ante	28/08/14	18/05/15	BRB 2831	Contrato Concluído	
3.8	UGPE	UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa	CT-00006/2014-UGPI-M APOLO M DE ARAÚJO (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários)	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	10513/2013 UGPI	1.264,34	100,00	0,00	2.2	Ex-Ante	20/03/14	01/08/14	BRB 2452	Contrato em Execução	
3.24	UGPE	UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica	CT-00025/2016-UGPE - GRUPO MÍDIA PUBLICIDADE	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	3.120.001.772.016	166,44	100,00	0,00	2.2	Ex-Ante	06/04/16	01/08/16	BRB3486	Contrato em Execução	
3.25	UGPE	Contratação de Agência/Empresa de Publicidade para: - UGPE/PCS: Produção de material gráfico e Plano de Comunicação do Programa. - UGPE/PCS: Criação de material gráfico, virtual e mídia eletrônica para o Programa. - UGPE/PCS: Criação, Produção e Veiculação de material de áudio para rádio. - UGPE/PCS: Criação, produção e veiculação de Outdoors para o Programa.	Contrato: 010/2016 Consórcio Vanguarda (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários)	Licitação Pública Nacional (LPN)	1	3.120.142.252.015	847,47	100,00	0,00	2.2	Ex-Ante	13/11/15	03/03/16	BRB-3271	Contrato em Execução	
3.26	UGPE	Reestruturação do servidor de armazenamento da UGPE	CT-00019/2016-UGPE-IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	Comparação de Preços (CP)	1		107,59	100,00	0,00	1.1	Ex-Post	08/04/16	02/06/16	BRB3478	Contrato Concluído	
3.27	UGPE	Sistema Reassentar	CT-00035/2016-UGPE PROCESSAMENTO DE DADOS	Contratação Direta - CD	1	3120.00974.2016	160,00	0,00	100,00	1.1	Ex-Ante	10/11/16	01/12/16	BRB3594	Contrato em Execução	
3.28	UGPE	Reestruturação da infraestrutura de redes da UGPE	CT-00015/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	Comparação de Preços (CP)	1		112,71	100,00	0,00	1.1	Ex-Post	08/04/16	01/06/16	BRB3312	Contrato Concluído	
3.29	UGPE	Contratação de serviço de link dedicado de internet	CT-00014/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	Comparação de Preços (CP)	1	3120.00297.2016	45,02	100,00	0,00	1.1	Ex-Post	07/04/16	05/05/16	BRB3277	Contrato em Execução	
3.31	UGPE	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado	CT-00024/2016-UGPE-RODRIGO BATISTA DE CASTRO & CIA LTDA - ME	Comparação de Preços (CP)	1	3120.00973.2016	30,89	100,00	0,00	1.1	Ex-Post	08/04/16	01/08/16	BRB3366	Contrato em Execução	
3.32	UGPE	UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica		Comparação de Preços (CP)	1		59,46	100,00	0,00	2.2	Ex-Post	ago-17	out-17		Previsto	
3.33	UGPE	Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado		Comparação de Preços (CP)	1		25,81	100,00	0,00	1.1	Ex-Post	ago-17	out-17		Previsto	
3.34	UGPE	UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa		Licitação Pública Nacional (LPN)	1		349,46	100,00	0,00	2.2	Ex-Ante	ago-17	out-17		Previsto	
Total							3.422,51									

4 CONSULTORIAS FIRMAS															
	Unidade Executora*	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
4.1	UGPE	Gerenciamento PROSAMIM Contrato 001/2010 adjudicado no âmbito do 2006/OC-BR	001/2010 - UGPI-ENGEVIX ENGENHARIA S/A.	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	2888/2009 (UGPE) e 004 (CEL)	18.772,89	32,10	67,90	1.2 5.1	Ex-Ante	28/05/09	01/02/10		A 9389	Contrato Concluído
4.2	UGPE	UGPE: Supervisão das Obras da Sub-bacia do Igarapé do São Raimundo	028/2009 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	2879/2009 (UGPE) e 003 (CEL)	10.644,17	16,41	83,59	1.2 5.1	Ex-Ante	10/06/09	29/10/09		A 9159	Contrato Concluído
4.4	UGPE	UGPE: Avaliação e Monitoramento	CT: 008/2016 Laghi Engenharia LTDA	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	12670/2014 13513/2015	688,00	100,00	0,00	3.1	Ex-Ante	09/07/15	01/04/16		BR11447	Contrato em Execução
4.15	UGPE	UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento		Contratação Direta - CD		0,00	100,00	0,00	2.2	Ex-Ante	out-17	dez-17			Processo Cancelado
4.19	UGPE	Consultoria para Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Modelos Alternativos de aliança Público Privada (Sociais), para a promoção de Parceria Público Privada e/ou Compartilhada de Parques e Praças (áreas urbanizadas dos Igarapés)	CT-00001/2014-UGPI-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	Contratação Direta - CD	9739/2013	86,04	100,00	0,00	2.2	Ex-Ante	19/11/13	03/02/14		BR 10441	Contrato Concluído
4.20	UGPE	UGPE Sistema Integrado de Gestão do PROSAMIM (SIGPRO)/Customização.	CT-00002/2013-UGPI-PROCESSAMENTO DE DADOS	Sistema Nacional (SN)	9517/2013	406,49	0,00	100,00	1.1	Sistema Nacional	21/05/13	03/06/13	Contrapartida Dispensa de Licitação		Contrato Concluído
4.25	UGPE	Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de pré condicionamento dos Educandos EPC	CT-040/2016 - Consórcio Laghi Aquarum (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários)	Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)	11988/2014	1.101,48	100,00	0,00	1.3	Ex-Ante	14/11/14	01/12/16		BR11734	Contrato em Execução
4.33	UGPE	Contratação para elaboração do Manual de Manutenção definindo a modalidade da manutenção para as diversas tipologia de obras e de bens adquiridos pelo PROGRAMA, incluindo orçamento anual necessário a estas manutenções.	CT-00009/2015-UGPE-R. MAIA RODRIGUES	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor - SQC	12959/2015 13311/2015	88,58	100,00	0,00	1.1	Ex-Ante	08/07/15	19/11/15		BR11225	Contrato Concluído
4.34	UGPE	Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada para a prestação de serviços de apoio a UGPE no gerenciamento dos Projetos Especiais financiados pelo BID	CT 010/2017 - CONSÓRCIO SISTEMA PRI - AGÊNCIA E	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	3120.00014.2016	3.107,88	0,00	100,00	1.2	Ex-Ante	11/04/16	03/04/17			Contrato em Execução
4.35	UGPE	Prestação de Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras, complementares e restantes do PROSAMIM I, Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico as Obras do PROSAMIM II: Igarapé do Educandos-Quarenta, no trecho da Ponte Maués / Avenida Rodrigo Otávio; Igarapé do Cajual e Parque São Raimundo e PROSAMIM III: Orla das Margens esquerda e direita do Igarapé São Raimundo, no trecho compreendido entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha, em Manaus - Amazonas.	CT: 039/2016 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA.	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	3120.00015.2016	4.827,02	100,00	0,00	1.2	Ex-Ante	07/03/16	01/12/16		BR11708	Contrato em Execução
4.36	UGPE	UGPE: Supervisão das Obras de reforma, recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC		Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)		799,06	100,00	0,00	1.2	Ex-Ante	ago-17	nov-17			Previsto

4 CONSULTORIAS FIRMAS															
	Unidade Executora*	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato			
4.37	UGPE	Elaboração e/ou adequação de Projetos Executivos do PROSAMIM	CT-00003/2017-UGPE CONSÓRCIO ORV/QUANTA/RESINA	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	3120.14175.2015	1.390,49	100,00	0,00	1.3	Ex-Ante	10/12/15	06/01/17		BR11713	Contrato em Execução
4.38	UGPE	Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM	CT-00008/2017-UGPE A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQUEOLOGIA LTDA.	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	3120.00016.2016	225,31	100,00	0,00	1.3	Ex-Ante	21/07/16	12/03/17		BR11776	Contrato em Execução
4.40	UGPE	Consultoria em Fluxos e Processo e Manual de Procedimentos	CT-00001/2017-UGPE QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários)	Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	3120.00975.2016	200,78	100,00	0,00	1.1	Ex-Ante	12/09/16	02/01/17		BR11714	Contrato em Execução
Total						42.338,20									

5 CONSULTORIAS INDIVIDUAIS																
	Unidade Executora*	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo	Montante Estimado			Quantidade Estimada de Consultores	Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida				Não Objeção aos TDR da Atividade	Assinatura Contrato			
5.10	UGPE	UGPE: Assessoramento Técnico para realização da Avaliação de Meio Termo do Programa	CT-00005/2014-UGPI-ANTÔNIO CARLOS TATIT HOLTZ	Comparação de Qualificações (3 CV)	11388/2014	35,09	100,00	0,00	1,00	1.1	Ex-Post	25/04/14	02/06/14		BR 10523	Contrato Concluído
5.21	UGPE	Consultoria para passivos ambientais das obras do PROSAMIM	CT-00008/2014-UGPI-STEFAN FRIEDRICH KEPLER	Comparação de Qualificações (3 CV)	0011570 /2014	20,13	0,00	100,00	1,00	1.3	Ex-Post	05/08/14	15/09/14		BR10673	Contrato Concluído
5.24	UGPE	Prestação de serviços de consultoria para elaboração dos Termos de Referência para Contratação do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e Melhorias Tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC, incluindo Orçamento e Fiscalização do Projeto e Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento para Licitação da Supervisão das Obras da EPC	CT-00009/2014-UGPI-JOÃO TITO BORGES	Comparação de Qualificações (3 CV)	11415/14	123,91	100,00	0,00	1,00	1.3	Ex-Post	28/07/14	30/09/14		BR 10689	Contrato em Execução
5.28	UGPE	Reavaliação Econômica do PROGRAMA III		Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.01180 .2017	64,52	100,00	0,00	1,00	1.3	Ex-Post	jul-17	ago-17			Processo em Curso
5.29	UGPE	Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM SUPLEMENTAR (Cláusula 4.10)	CT-0022/2016-UGPE - RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO	Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.14300 .2015	34,12	100,00	0,00	1,00	1.3	Ex-Post	03/06/16	25/07/16		BR11521	Contrato Concluído
5.30	UGPE	Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM II (Cláusula 4.06)		Comparação de Qualificações (3 CV)		64,52	100,00	0,00	1,00	1.3	Ex-Post	out-17	dez-17			Previsto
5.32	UGPE	Apoio ao Seminário de Nivelamento UGPE	CT-00006/2015-UGPE-MARIA EUGENIA BELCZAK COSTA	Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.14105 .2015	12,23	100,00	0,00	1,00	1.1	Ex-Post	09/09/15	01/10/15		CBR-4237	Contrato Concluído
5.33	UGPE	Patologia Estrutural	CT-00003/2016-UGPE ROBERTO IOPPI	Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.14330 .2015	9,24	100,00	0,00	1,00	1.3	Ex-Post	13/11/15	01/03/16		BR11393	Contrato Concluído

5 CONSULTORIAS INDIVIDUAIS																	
	Unidade Executora*	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo	Montante Estimado			Quantidade Estimada de Consultores	Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status	
						Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida				Não Objeção aos TDR da Atividade	Assinatura Contrato				
5.34	UGPE	Consultoria em Planejamento para UGPE	CT-00027/2016-UGPE-JANDIRA VIRGINIA FERNANDEZ E SILVA (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários)	Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.00599.2016	216,74	100,00	0,00	1,00	1.1	Ex-Ante	08/08/16	16/08/16		BR 11544	Contrato em Execução	
5.35	UGPE	Consultoria em Dimensão Humana	CT-00034/2016-UGPE - Maria Eugênia Belczac Costa	Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.00976.2016	19,94	100,00	0,00	1,00	1.1	Ex-Post	26/08/16	03/10/16		BR11634	Contrato em Execução	
5.36	UGPE	Consultoria para Projeto de Tratamento do solo (Reflorestamento)	CT-00030/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO	Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.00977.2016	23,10	100,00	0,00	1,00	1.3	Ex-Post	22/08/16	01/09/16		BR11551	Contrato Concluído	
5.37	UGPE	Consultoria em Macrodrenagem	CT- 00023/2016-UGPE - NILTON DE SOUZA CAMPELO	Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.00915.2016	19,82	100,00	0,00	1,00	2.1	Ex-Post	13/06/16	15/07/16		BR11552	Contrato Concluído	
5.38	UGPE	Consultoria em Ecossistemas	CT-00021/2016-UGPE-POHOLL ADAN SAGRATZKI CAVERO	Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.00914.2016	19,82	100,00	0,00	1,00	2.1	Ex-Post	13/06/16	01/07/16		BR11508	Contrato Concluído	
5.39	UGPE	Consultoria em Direito Ambiental	CT- 00031/2016-UGPE - RODRIGO OLIVEIRA	Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.01300.2016	19,82	100,00	0,00	1,00	2.1	Ex-Post	15/08/16	01/09/16		BR11626	Contrato Concluído	
5.40	UGPE	Consultoria em Gestão de Recursos Hídricos	CT-00020/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO	Comparação de Qualificações (3 CV)	3120.00910.2016	19,82	100,00	0,00	1,00	2.1	Ex-Post	13/06/16	01/07/16		BRB11507	Contrato Concluído	
5.41	UGPE	UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento		Comparação de Qualificações (3 CV)		100,00	100,00	0,00	1,00	2.2	Ex-Post	out-17	dez-17			Previsto	
Total						802,80											

6 CAPACITAÇÃO															
	Unidade Executora*	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio	Assinatura do Contrato			
6.1	UGPE	UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa	NE-00168/2016-UGPE-QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO	Sistema Nacional (SN)	3120.00385.2016	20,68	100,00	0,00	1.1	Sistema Nacional	17/03/16	01/04/16	Inscrição em Curso	BRB3313	Contrato Concluído
6.2	UGPE	Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos	Lote 1: NE-00490/2016-UGPE -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - (US\$4,20) Lote 2: NE 288/2017 - UGPE -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (US\$16,36) Saldo a ser Comprometido: (US\$8,61)	Sistema Nacional (SN)	Lote 1: 3120.00978.2016 Lote 2: 3120.00466.2017	29,17	100,00	0,00	2.1	Sistema Nacional	01/09/2016 17/03/2017	19/10/2016 02/05/2017	Inscrição em Curso	Lote 1: BRB3491 Lote 2: Item 6.2 - V14	Contrato em Execução
6.3	UGPE	UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa	Lote 1: NE-00240/2016-UGPE-OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - (US\$1,91) Lote 2: NE-00238/2016-UGPE-NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - (US\$8,64) Lote 3: NE- 00504/2016-UGPE NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - (US\$17,63) Lote 4: NE-00294/2017-UGPE- QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - (US\$5,51) Saldo a ser Comprometido: (US\$116,94)	Sistema Nacional (SN)	Lote 1: 3120.00841.2016 Lote 2: 3120.00559.2016 Lote 3: 3120.001638.2016 Lote 4: 3120.00798.2017	150,63	100,00	0,00	1.1	Sistema Nacional	01/06/2016 12/05/2016 10/10/2016 24/04/2017	01/06/2016 01/06/2016 01/11/2016 02/05/2017	Inscrição em Curso	Lote1: BRB3330 Lote2: BRB3278 Lote 3: BRB3490 Lote 4: Item 6.3 - V14	Contrato em Execução
Total						200,48									

7 SUBPROJETOS														
	Unidade Executora*	Objeto da Transferência	Descrição Adicional	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Quantidade Estimada de Subprojetos	Datas Estimadas		Comentários	Número PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos	Data de Transferência			
7.1	FVS	CONVÊNIO FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Dengue, Chikungunya e Zika)												
7.1.1	FVS	Aquisição de repelente para distribuição à mulher, principalmente gestante de baixa renda, inserida na atenção ao pré-natal.	NE-00235/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP	3120.00 469.201 6	291,33	100,00	0,00	2.2	0,00	12/04/16	05/05/16	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.2	FVS	Aquisição de mosquiteiro impregnado de inseticida de longa duração	NE-00061/2017-UGPE ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA.	3120.00 468.201 6	369,39	100,00	0,00	2.2	0,00	09/11/16	02/01/17	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.3	FVS	Locação de equipamento veicular para aplicação de inseticidas ("motofog")	NE-0013/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP		159,32	100,00	0,00	2.2	0,00	08/04/16	05/05/16	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.4	FVS	Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV veicular	NE-00381/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA.		91,04	100,00	0,00	2.2	0,00	11/05/16	01/09/16	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.5	FVS	Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV portáteis	NE-00254/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP NE-00272/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA.	3120.00472.2016	163,99	100,00	0,00	2.2	0,00	11/05/16	02/06/2016 22/06/2016	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.6	FVS	Aquisição de inseticidas para controle vetorial - larvicida pyriproxyfen	NE-00280/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA.	3120.00 473.201 6	184,96	100,00	0,00	2.2	0,00	13/05/16	01/07/16	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.7	FVS	Aquisição de inseticidas para controle vetorial - adulticida malthion	NE-00541/2016 DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	3120.00474.2016	399,59	100,00	0,00	2.2	0,00	14/07/16	25/11/16	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.8	FVS	Aquisição de kits para armadilhas de oviposição	IRMÃOS CARNEIRO NE 549/2016		30,96	100,00	0,00	2.2	0,00	07/04/16	25/11/16	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.9	FVS	Locação de veículos para transporte de equipes de controle vetorial	CT-00006/2017-UGPE ESC LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA		861,86	100,00	0,00	2.2	0,00	17/01/17	N.A	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato em Execução
7.1.10	FVS	Aquisição de escadas para acesso a locais de difícil acesso	NE-00232/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA		14,31	100,00	0,00	2.2	0,00	07/04/16	10/05/16	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.11	FVS	Aquisição de capas para cobertura de reservatórios de armazenamento de água (cobertura de caixas D'água; tambores etc)	NE-00233/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA		432,15	100,00	0,00	2.2	0,00	07/04/16	10/05/16	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.12	FVS	Aquisição de fardamento e kits de equipamentos de proteção individual para ações de controle vetorial	NE-00214/2016-UGPE-NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE		210,77	100,00	0,00	2.2	0,00	07/04/16	05/05/16	Contratação Direta (CD)	BRB-1936	Contrato Concluído
7.1.13	FVS	Apoio a Campanhas Estratégicas na área de educação em saúde e mobilização social, destacando-se as brigadas institucionais contra o Aedes aegypti, visita casa a casa, com déficit de material educativo para atender a demanda da Capital e do Interior do Estado (impressos, camisetas, botons, cartilhas, folders, cartazes etc.)	NE-00213/2016-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		505,81	100,00	0,00	2.2	0	07/04/16	05/05/16	Contratação Direta - CD	BRB-1936	Contrato Concluído
7.2	PGE	CONVÊNIO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE												
7.2.1	PGE	PGE: Capacitação			29,64	100,00	0,00	2.2	0,00	mar-18	mai-19	Inscrição em Curso		Previsto
7.2.2	PGE	PGE: Veículo tipo caminhonete			41,59	100,00	0,00	2.2	0	10/05/17	05/06/17	Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço		Contrato Concluído
7.2.3	PGE	PGE: Eletrodoméstico	NE-00237/2014-UGPI-HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA	12130/14	0,79	100,00	0,00	2.2	0	06/08/14	19/09/14	Ata de Registro de Preço	CBR-3671/2014	Contrato Concluído
7.2.4	PGE	PGE: Seguro total contra acidentes de terceiros (Caminhonetes)			2,51	100,00	0,00	2.2	0	ago-17	set-17			Previsto

7	SUBPROJETOS													
	Unidade Executora*	Objeto da Transferência	Descrição Adicional	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Quantidade Estimada de Subprojetos	Datas Estimadas		Comentários	Número PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos	Data de Transferência			
7.2.5	PGE	PGE: Equipamentos de Informática e Software para adequação e Melhoria do Parque Tecnológico			50,99	100,00	0,00	2.2		nov-17	dez-17			Previsto
7.2.6	PGE	PGE: Aquisição de Mobiliários			15,59	100,00	0,00	2.2		nov-17	fev-18			Previsto
7.2.7	PGE	PGE: Assinatura de periódicos e revistas jurídicas	NE-00039/2015-UGPE-ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	12310 e 11991/2014	0,90	100,00	0,00	2.2		03/11/14	04/05/15	Contratação Direta	CBR 31/2015	Contrato Concluído
7.3	FVS	CONVÊNIO DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS - NTD												
7.3.1	FVS	Serviços técnicos com o fornecimento de bens para apoio a implementação e execução do Projeto das Doenças Tropicais Negligenciadas em Manaus-NTD	CT-012/2016-UGPE-MG COMÉRCIO	12377/2 014 3120.14394.201 5	910,04	100,00	0,00	2.2		22/12/15	01/04/16	Licitação Pública Nacional - LPN	BRB-3270	Contrato em Execução
7.4	SEMULSP	CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - SEMULSP												
7.4.1	SEMULSP	Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus e Plano de Coleta Seletiva da Cidade de Manaus	TC -005/2016 - UGPE		96,77	100,00	0,00	2.2		nov-17	jul-18			Previsto
7.4.2	SEMULSP	Melhoria do Sistema de Tecnologia da Informação	TC -005/2016 - UGPE		119,15	100,00	0,00	2.2		nov-17	jul-18			Previsto
7.5	DEFESA CIVIL	CONVÊNIO DEFESA CIVIL												
7.5.1	DEFESA CIVIL	DEFESA CIVIL: Revisão/Complementação do Plano de Contingência do Igarapé do Quarenta/Educandos			130,00	100,00	0,00	2.2		dez-17	mar-20			Previsto
7.6	IPAAM	CONVÊNIO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM												
7.6.1	IPAAM	IPAAM: Fortalecimento do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas			200,00	100,00	0,00	2.2		dez-17	mar-20			Previsto
7.9	SEMINF	CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINF												
7.9.1	SEMINF	SEMINF: Aquisições de Máquinas e Equipamentos para o fortalecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura			400,00	100,00	0,00	2.2		dez-17	mar-20			Previsto
7.10	UEA	CONVÊNIO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA												
7.10.1	UEA	UEA -Qualidade das águas			500,00	100,00	0,00	2.2		dez-17	mar-20			Previsto
7.15	MANAUS AMBIENTAL	CONVÊNIO MANAUS AMBIENTAL												
7.15.1	UGPE	7.15.1 MANAUS AMBIENTAL: Execução de obras de recuperação, reforma e melhorias tecnológicas da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE dos Educandos			0,00	100,00	0,00	2.1		fev-18	jul-19			Processo Cancelado

7 SUBPROJETOS														
	Unidade Executora*	Objeto da Transferência	Descrição Adicional	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Quantidade Estimada de Subprojetos	Datas Estimadas		Comentários	Número PRISM	Status
					Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos	Data de Transferência			
7.16.4	REASSENTAMENTO	Reassentamento PROSAMIM			74.512,63	94,05	5,95	2.1		01/06/12	01/03/20			Contrato em Execução
Total					80.726,10									

8 OUTROS GASTOS ELEGÍVEIS PARA O PROGRAMA															
	Unidade Executora*	Objeto	Descrição Adicional	Método (Selecionar uma das Opções)*	Número do Processo	Montante Estimado			Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas		Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Montante Estimado em US\$ X mil US\$ = 3,10	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio	Assinatura do Contrato			
Total						0,00									

TOTAL 326.718,80